

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/07/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32,87%	R\$ 8.000,49	31,65%	R\$ 7.704,24	21,25%	R\$ 5.172,86	14,24%	R\$ 3.465,41	100,00%	R\$ 24.343,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 9.747,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.747,57
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 128.646,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 128.646,92
4	PISOS	25,00%	R\$ 86.314,60	50,00%	R\$ 172.629,20	15,00%	R\$ 51.788,76	10,00%	R\$ 34.525,84	100,00%	R\$ 345.258,40
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	25,00%	R\$ 14.640,20	50,00%	R\$ 29.280,40	15,00%	R\$ 8.784,12	10,00%	R\$ 5.856,08	100,00%	R\$ 58.560,80
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.541,61	50,00%	R\$ 24.541,61	100,00%	R\$ 49.083,21
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 39.544,36	50,00%	R\$ 79.088,72	25,00%	R\$ 39.544,36	100,00%	R\$ 158.177,43
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 631,29	50,00%	R\$ 1.262,58	25,00%	R\$ 631,29	100,00%	R\$ 2.525,15
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.241,96	100,00%	R\$ 3.241,96
SIMPLES		31,73%	R\$ 247.349,78	32,04%	R\$ 249.789,48	21,89%	R\$ 170.638,64	14,34%	R\$ 111.806,54	100,00%	R\$ 779.584,44
ACUMULADO		31,73%	R\$ 247.349,78	63,77%	R\$ 497.139,26	85,66%	R\$ 667.777,90	100,00%	R\$ 779.584,44		