

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/12/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																								(%)	TOTAIS (R\$)		
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS					
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,78%	R\$ 21.026,89	3,53%	R\$ 19.628,45	3,21%	R\$ 17.845,51	4,01%	R\$ 22.306,89	5,72%	R\$ 31.822,25	6,13%	R\$ 34.132,12	9,97%	R\$ 55.486,58	10,54%	R\$ 58.667,56	7,48%	R\$ 41.631,27	16,34%	R\$ 90.899,86	18,62%	R\$ 103.623,29	10,67%	R\$ 59.401,33	100,00%	R\$ 556.472,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 55.814,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.814,52		
3	DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 169.370,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 169.370,85		
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 114.020,98	50,00%	R\$ 114.020,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 228.041,96		
5	ESTRUTURAL	5,00%	R\$ 170.147,36	10,00%	R\$ 340.294,72	12,00%	R\$ 408.353,66	15,00%	R\$ 510.442,07	17,00%	R\$ 578.501,02	15,00%	R\$ 510.442,07	15,00%	R\$ 510.442,07	11,00%	R\$ 374.324,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.402.947,16
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 156.774,47	30,00%	R\$ 235.161,71	30,00%	R\$ 235.161,71	20,00%	R\$ 156.774,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 783.872,37
7	PISO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 260.105,89	35,00%	R\$ 364.148,25	40,00%	R\$ 416.169,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.040.423,56		
8	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 736.440,68	40,00%	R\$ 981.920,91	30,00%	R\$ 736.440,68	100,00%	R\$ 2.454.802,28		
9	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 161.049,64	60,00%	R\$ 241.574,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 402.624,09		
10	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 257.854,25	50,00%	R\$ 429.423,76	20,00%	R\$ 171.769,50	100,00%	R\$ 858.847,51		
11	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 91.995,80	70,00%	R\$ 214.656,86	100,00%	R\$ 306.652,66		
12	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 277.767,86	40,00%	R\$ 185.178,58	100,00%	R\$ 462.946,44		
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 10.830,38	40,00%	R\$ 10.830,38	20,00%	R\$ 5.415,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.075,94		
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 48.260,22	40,00%	R\$ 48.260,22	20,00%	R\$ 24.130,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 120.650,55		
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 23.688,53	60,00%	R\$ 35.532,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.221,32		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 367.929,54	20,00%	R\$ 367.929,54	20,00%	R\$ 367.929,54	20,00%	R\$ 367.929,54	20,00%	R\$ 367.929,54	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.839.647,72		
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 40.966,17	50,00%	R\$ 51.207,71	10,00%	R\$ 10.241,54	100,00%	R\$ 102.415,42		
18	INSTALAÇÃO DE GASES HOSPITALAR	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 228.619,30	40,00%	R\$ 228.619,30	20,00%	R\$ 114.309,65	100,00%	R\$ 571.548,25		
19	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 595.956,24	40,00%	R\$ 794.608,32	30,00%	R\$ 595.956,24	100,00%	R\$ 1.986.520,80		
20	INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 39.112,97	30,00%	R\$ 29.334,73	30,00%	R\$ 29.334,73	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 97.782,42		
		3,42%	R\$ 530.380,59	3,05%	R\$ 473.944,15	2,74%	R\$ 426.199,17	3,43%	R\$ 532.748,96	4,94%	R\$ 767.097,74	5,33%	R\$ 827.996,13	9,10%	R\$ 1.412.848,67	9,85%	R\$ 1.529.869,39	6,74%	R\$ 1.046.856,52	17,80%	R\$ 2.763.970,20	20,88%	R\$ 3.242.121,57	12,71%	R\$ 1.973.644,74	100,00%	R\$ 15.527.677,82		
		3,42%	R\$ 530.380,59	6,47%	R\$ 1.004.324,74	9,21%	R\$ 1.430.523,91	12,64%	R\$ 1.963.272,87	17,58%	R\$ 2.730.370,61	22,92%	R\$ 3.558.366,74	32,02%	R\$ 4.971.215,41	41,87%	R\$ 6.501.084,80	48,61%	R\$ 7.547.941,32	66,41%	R\$ 10.311.911,52	87,29%	R\$ 13.554.033,08	100,00%	R\$ 15.527.677,82				