

ANEXO 4 – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBJETO: RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL:

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS												(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO	8,93%	R\$ 7.401,81	18,91%	R\$ 15.663,57	18,97%	R\$ 15.712,28	26,36%	R\$ 21.838,35	21,24%	R\$ 17.592,35	5,59%	R\$ 4.633,63	100,00%	R\$ 82.842,0000
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES	10,00%	R\$ 20.153,89	18,00%	R\$ 36.277,01	18,00%	R\$ 36.277,01	18,00%	R\$ 36.277,01	18,00%	R\$ 36.277,01	18,00%	R\$ 36.277,01	100,00%	R\$ 201.538,9400
3	DEMOLIÇÕES RETIRADAS E	20,00%	R\$ 8.643,81	40,00%	R\$ 17.287,61	40,00%	R\$ 17.287,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.219,0300
4	MOVIMENTO DE TERRA	20,00%	R\$ 2.807,83	70,00%	R\$ 9.827,41	10,00%	R\$ 1.403,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.039,1600
5	INFRAESTRUTURA	20,00%	R\$ 103.894,77	30,00%	R\$ 155.842,16	30,00%	R\$ 155.842,16	20,00%	R\$ 103.894,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 519.473,8600
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	15,00%	R\$ 37.499,98	25,00%	R\$ 62.499,96	25,00%	R\$ 62.499,96	35,00%	R\$ 87.499,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 249.999,8500
7	ESTRUTURA METÁLICA	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 30.029,56	30,00%	R\$ 30.029,56	40,00%	R\$ 40.039,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.098,5200
8	REVESTIMENTO INTERNO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.164,48	20,00%	R\$ 3.164,48	40,00%	R\$ 6.328,96	20,00%	R\$ 3.164,48	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.822,4000
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 5.265,45	40,00%	R\$ 5.265,45	20,00%	R\$ 2.632,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.163,6200
10	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 16.695,39	50,00%	R\$ 33.390,78	25,00%	R\$ 16.695,39	100,00%	R\$ 66.781,5600
11	FORRO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 12.284,65	50,00%	R\$ 15.355,82	10,00%	R\$ 3.071,16	100,00%	R\$ 30.711,6300
12	ELEMENTOS MÁRMORES E GRANITOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 897,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 897,8500
13	ESQUADRIAS MADEIRAS DE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 46.387,00	50,00%	R\$ 46.387,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 92.774,0000
14	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 37.843,69	50,00%	R\$ 75.687,37	25,00%	R\$ 37.843,69	100,00%	R\$ 151.374,7400
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 16.517,62	75,00%	R\$ 49.552,86	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 66.070,4800
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 44.071,30	20,00%	R\$ 44.071,30	20,00%	R\$ 44.071,30	40,00%	R\$ 88.142,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 220.356,5100
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 652,28	80,00%	R\$ 2.609,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.261,4000
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 290,39	80,00%	R\$ 1.161,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.451,9600
19	INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 6.157,55	20,00%	R\$ 6.157,55	40,00%	R\$ 12.315,10	20,00%	R\$ 6.157,55	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.787,7600
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.468,51	80,00%	R\$ 5.874,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.342,5400



SOBRAL

PREFEITURA

21	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.225,96	50,00%	R\$ 17.225,96	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.451,9200
22	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.002,88	50,00%	R\$ 21.002,88	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 42.005,7500
23	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.114,20	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.114,2000
24	MOBILIÁRIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 11.089,29	50,00%	R\$ 11.089,29	100,00%	R\$ 22.178,5700
25	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.323,97	100,00%	R\$ 3.323,9700
SIMPLES		8,93%	R\$ 180.402,10	18,91%	R\$ 381.763,28	18,97%	R\$ 382.950,47	26,36%	R\$ 532.259,37	21,24%	R\$ 428.772,86	5,59%	R\$ 112.934,14		R\$ 2.019.082,2200
ACUMULADO		8,93%	R\$ 180.402,10	27,84%	R\$ 562.165,38	46,81%	R\$ 945.115,85	73,17%	R\$ 1.477.375,22	94,41%	R\$ 1.906.148,08	100,00%	R\$ 2.019.082,22		

CLÉVIO GOMES VASCONCELOS MENDES
Coordenador de Projetos - SEINFRA
CREA/CE 0614539404 D