

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

LOCAL: R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/08/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS												(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00%	R\$ 1.106,65	20,50%	R\$ 4.537,27	24,00%	R\$ 5.311,92	26,00%	R\$ 5.754,58	16,00%	R\$ 3.541,28	8,50%	R\$ 1.881,31	100,00%	R\$ 22.133,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 5.492,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.492,83
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 953,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 953,48
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 5.430,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.430,96
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%	R\$ 10.012,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.012,11
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 2.220,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.220,26
7	PISOS	100,00%	R\$ 5.193,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.193,51
8	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.825,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.825,46
9	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 81.088,10	30,00%	R\$ 60.816,08	30,00%	R\$ 60.816,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 202.720,26
10	INSTALAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 58.012,04	30,00%	R\$ 58.012,04	20,00%	R\$ 38.674,70	20,00%	R\$ 38.674,70	100,00%	R\$ 193.373,48
11	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 9.759,75	60,00%	R\$ 14.639,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.399,38
12	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.243,99	50,00%	R\$ 27.243,99	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.487,97
13	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.249,60	50,00%	R\$ 7.249,60	100,00%	R\$ 14.499,19
14	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.690,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.690,72
15	PISTA DE ATLETISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.458,16	100,00%	R\$ 3.458,16
16	ESTACIONAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.386,50	50,00%	R\$ 23.386,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.773,00
17	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.415,03	100,00%	R\$ 2.415,03
18	COBERTA ENTRADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.970,32	100,00%	R\$ 9.970,32
SIMPLES		4,68%	R\$ 30.409,80	20,13%	R\$ 130.837,33	24,20%	R\$ 157.286,29	25,61%	R\$ 166.466,32	15,60%	R\$ 101.400,28	9,79%	R\$ 63.649,11	100,00%	R\$ 650.049,12
ACUMULADO		4,68%	R\$ 30.409,80	24,81%	R\$ 161.247,13	49,00%	R\$ 318.533,42	74,61%	R\$ 484.999,74	90,21%	R\$ 586.400,01	100,00%	R\$ 650.049,12		



Wisley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral