

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TABELA 28 ADOTADA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA (18mX36m) NO DISTRITO DE APAZÍVEL NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,55%	R\$ 3.867,46	32,22%	R\$ 6.063,73	23,97%	R\$ 4.511,10	23,26%	R\$ 4.377,48	100,00%	R\$ 18.819,78
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 13.067,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.067,34
3	ALAMBRADO	30,00%	R\$ 64.528,59	30,00%	R\$ 64.528,59	20,00%	R\$ 43.019,06	20,00%	R\$ 43.019,06	100,00%	R\$ 215.095,31
4	GRAMADO	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 68.820,28	30,00%	R\$ 51.615,21	30,00%	R\$ 51.615,21	100,00%	R\$ 172.050,70
5	SISTEMA DE DRENAGEM	50,00%	R\$ 8.891,08	50,00%	R\$ 8.891,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.782,16
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 6.726,99	20,00%	R\$ 6.726,99	30,00%	R\$ 10.090,49	30,00%	R\$ 10.090,49	100,00%	R\$ 33.634,97
7	PASSEIO	20,00%	R\$ 6.175,26	20,00%	R\$ 6.175,26	40,00%	R\$ 12.350,52	20,00%	R\$ 6.175,26	100,00%	R\$ 30.876,30
8	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.619,20	100,00%	R\$ 1.619,20
		20,53%	R\$ 103.256,73	32,05%	R\$ 161.205,94	24,17%	R\$ 121.586,38	23,24%	R\$ 116.896,70	100,00%	R\$ 502.945,76
		20,53%	R\$ 103.256,73	52,58%	R\$ 264.462,67	76,76%	R\$ 386.049,06	100,00%	R\$ 502.945,76		