

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. JOSÉ ERMIRIO DE MORAES

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24,19%	R\$ 3.519,32	40,82%	R\$ 5.938,42	34,99%	R\$ 5.090,26	100,00%	R\$ 14.548,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.973,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.973,74
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 12.526,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.526,80
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 4.680,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.680,39
5	PISOS	40,00%	R\$ 19.242,99	60,00%	R\$ 28.864,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 48.107,48
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$ 3.980,06	70,00%	R\$ 9.286,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.266,86
7	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 19.622,60	60,00%	R\$ 29.433,90	100,00%	R\$ 49.056,50
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.695,70	80,00%	R\$ 10.782,82	100,00%	R\$ 13.478,52
9	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 53,22	40,00%	R\$ 35,48	100,00%	R\$ 88,70
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 20.223,04	30,00%	R\$ 8.667,02	100,00%	R\$ 28.890,06
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 596,40	60,00%	R\$ 894,60	100,00%	R\$ 1.491,00
		28,23%	R\$ 55.923,30	44,06%	R\$ 87.280,68	27,71%	R\$ 54.904,08	100,00%	R\$ 198.108,05
		28,23%	R\$ 55.923,30	72,29%	R\$ 143.203,97	100,00%	R\$ 198.108,05		